

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดทำพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
 ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

งวดที่ 1 (ตุลาคม -- มีนาคม)
 งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
 งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่าย แล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนด ส่งมอบของ /งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 (ซอยสุขสวัสดิ์) ต.โพนทอง	กองช่าง	งบประมาณจ่าย ขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 60	175,000	ม.ค.60-มี.ค.60					/	173,500	1,500	10 ก.พ. 60	
2	โครงการต่อเติมลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสนาม ฟุตบอล หมู่ที่ 1 ต.โพนทอง	132,000	ม.ค.60-มี.ค.60					/	130,000	2,000	21 ก.พ. 60	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 (ซอยข้างบ้าน อ.ศุภชัย สมรรถชัย) ต.โพนทอง	142,000	ม.ค.60-มี.ค.60	/					-	142,000	ม.ค. 60-มี.ค. 60	
4	โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ (จากหมู่บ้านครูเมิล ถึง ร้านซ่อมบ้านนาย สายัณห์ บุญพันธ์) ช่วงที่ ๒ (ร้านซ่อมบ้านนาย สายัณห์ ถึง แยกไปวัดทุ่งสว่าง) ต. โพนทอง	232,000	ม.ค.60-มี.ค.60	/					-	232,000	ม.ค. 60-มี.ค. 60	
5	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายคูรุ่งโรจน์-วัดโนนกระยอม) บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๒ ต. โพนทอง	100,000	ม.ค.60-มี.ค.60					/	99,000	1,000	17 มี.ค. 60	
6	โครงการ เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๒ (สายหน้าบ้านนายไพรัตน์ - พต.พงษ์เทพ ประสานเนตร) ต.โพนทอง	150,000	ม.ค.60-มี.ค.60					/	148,500	1,500	10 มี.ค. 60	
7	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สาย จากบ้านนางเม้ง ไปบ้านชัยพระไวย) บ้านนางเม้ง หมู่ที่ ๓ ต.โพนทอง	481,000	ม.ค.60-มี.ค.60					/	477,000	4,000	19 ม.ค. 60	

(ลงชื่อ) Oronl เจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางสาวอุทัยวรรณ กล้าแท้)


(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางรุ่งนภา ธงภักดิ์)

(ลงชื่อ) [Signature] ปลัด อบต. โพนทอง
 (นายวัลลภ พิลาดี)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่าย แล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนด ส่งมอบของ /งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
8	โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายจากหน้าบ้านนายทวีศักดิ์ รอดรุ่งกา-ข้างบ้าน นายสนั่น หวะสุวรรณ) บ้านนางเม้ง หมู่ที่ ๓	กองช่าง	งบประมาณจ่าย ขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 60	349,000	ม.ค.60-มี.ค.60					/	346,000	3,000	27 ม.ค.60	
9	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายท่าตะเคว-อ่างเก็บน้ำหินลับมีด) บ้านหนองหญ้า รังกา หมู่ที่ ๔ ต.โพหนอง	"	"	230,000	ม.ค.60-มี.ค.60					/	227,000	3,000	10 ก.พ. 60	
10	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายคูดีเลิศไปนางประทุม ทูลฤทธิ์สา) บ้าน หนองหญ้ารังกา หมู่ที่ ๔	"	"	100,000	ม.ค.60-มี.ค.60					/	90,000	10,000	25 ม.ค. 60	
11	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายจากนายสมจิตร์ ดั่งโพหนอง-นายสุวิชัย ดวงเงิน) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ ๔	"	"	90,000	ม.ค.60-มี.ค.60					/	89,500	500	7 ก.พ. 60	
12	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม บ่อพักแบบสำเร็จ (สายบ้านนันทพร โยธาทรร ไปลำ คลองประทาว) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ ๔	"	"	150,000	ม.ค.60-มี.ค.60	/					-	150,000	ม.ค. 60-มี.ค. 60	
13	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายหน้าตลาดชุมชน) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ ๔	"	"	98,000	ม.ค.60-มี.ค.60					/	97,000	1,000	25 ม.ค. 60	
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายข้าง เมรุ-อ่างเก็บน้ำลับมีด) บ้านสร้างแ้ว หมู่ที่ ๔	"	"	150,000	ม.ค.60-มี.ค.60					/	148,500	1,500	9 ก.พ. 60	

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวอุทัยวรรณ กล้าแท้)

(ลงชื่อ)  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางรุ่งนภา รุ่งภักดี)


(ลงชื่อ)  ปลัด อบต.โพหนอง
(นายวัลลภ พิลาลี)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
 ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่าย แล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนด ส่งมอบของ /งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
22	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายจากบ้านโนนม่วง-แนวเขตบ้านโนนแดง ต. บุ่งคล้า) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๗	กองช่าง	งบประมาณจ่าย ขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 60	348,000	ม.ค.60-มี.ค.60					/	345,000	3,000	10 ก.พ. 60	
23	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายจากบ้านวังหัวโสก-นานางสังวาล-บุตรสาธิกร) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๗	287,000	ม.ค.60-มี.ค.60					/	284,500	2,500	10 ก.พ. 60	
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านซับม่วง(ซอยบ้านนางกิมลี วรรณพงษ์) หมู่ที่ ๘	30,000	ม.ค.60-มี.ค.60					/	29,500	500	21 มี.ค. 60	
25	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายบ้านซับม่วง-วัดภูแฝด) บ้านซับม่วง หมู่ที่ ๘	215,000	ม.ค.60-มี.ค.60					/	213,000	2,000	23 ก.พ. 60	
26	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายบ้านซับม่วง-แนวเขตตำบลห้วยบง) บ้านซับม่วง หมู่ที่ ๘	162,000	ม.ค.60-มี.ค.60					/	159,800	2,200	7 มี.ค. 60	
27	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร(สาย หลังวัดน้อยบ้านซับม่วง) บ้านซับม่วง หมู่ที่ ๘	100,000	ม.ค.60-มี.ค.60	/					-	100,000	ม.ค. 60-มี.ค. 60	
28	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายนาขามสุทิน สายศรี-นาขามบุญเฮียง จำพันธ์) บ้านหนองหญ้าร้างกา หมู่ที่ ๙	198,000	ม.ค.60-มี.ค.60					/	196,000	2,000	10 มี.ค. 60	

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางสาวอุทัยวรรณ กล้าแท้)

(ลงชื่อ)  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางรุ่งนภา อดงักดี)

(ลงชื่อ)  ปลัด อบต.โพหนอง
 (นายวัลลภ พิลาลี)

