

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพมทอง อำเภอ เมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (บริเวณหนองใหญ่) บ้านนางมั่ง หมู่ที่ 11	/			1,899,741	1,855,465.64	4,4275.36	
2	โครงการจ้างเหมารถเกี่ยตื้น พร้อมรถ บดล้อเล็ก เพื่อปรับเกรดถนนเพื่อ การเกษตรภายในตำบลโพมทอง	/			198,000	198,000	0	
3	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต จากชั้นประตู่หมู่ที่ 2 ถึงชั้นประตู่ หมู่ที่ 12) บ้านโพมทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโพมทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ		/		1,303,000	0	1,303,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากโค้งสวนน้จจา ถึงคลองระบาย น้ำเล็ก) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ต.โพมทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ		/		250,000	0	250,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
5	โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายรอบนอกบ้าน บ้านโพหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ		/		249,000	0	249,000	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
6	ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณเสกดินแดง		/		250,000	0	250,000	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองหญ้าร้างกา) บ้านหนองหญ้า ร้างกา หมู่ที่ 4 ตำบล โพหนอง		/		230,000	0	230,000	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านสร้างแก้ว ถึงถนนลาดยางทางไป บ้านห้วยยาง) บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบล โพหนอง		/		248,000	0	248,000	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านชัยพระไว้อยู่ไปบ้านชัยม่วง) บ้านชัยพระไว้อยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนอง		/		248,000	0	248,000	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
10	โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จ (จากข้างบ้านนางมะลิลา บุญนา ถึง นานาย สีทธิ ค่อพันธ์)		/		170,000	0	170,000	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
11	โครงการปรับปรุงถนนดิน (สายวัดโนนกระยอมไปฝายท่าหัว) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ		/		80,000	0	80,000	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างโรงเรียนบ้านชัยม่วงไปตำบลนาเสียว ช่วงที่ 4) บ้านชัยม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพหนอง		/		250,000	0	250,000	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
13	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้านนางนงค์ ถึง บ้านนางอาสิด เทพเสนาะ) บ้านหนองหญ้าร้างกา หมู่ที่ 9 ตำบลโพหนอง		/		277,000	0	277,000	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนาเจริญ ช่วงที่ 3) บ้านหนองหญ้าร้างกา หมู่ที่ 10 ตำบลโพหนอง		/		248,000	0	248,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้านนายพร้อม ธงทอง) บ้าน นางแม้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง		/		97,000	0	97,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนางอิตา วงศา) บ้านนาง แม้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ		/		61,000	0	61,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
17	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (สายหนองใหญ่) บ้านนางแม้ง หมู่ที่ 11		/		92,000	0	92,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
18	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (สายหน้าศูนย์การเรียนรู้) บ้านโพหนอง หมู่ที่ 12		/		250,000	0	250,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
19	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลโพมทอง) อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ		/		744,000	0	744,000	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
20	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลโพมทอง (ด้านทิศตะวันออกและ ด้านทิศใต้) อำเภอเมืองชัยภูมิ		/		650,000	0	650,000	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
21	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณ ด้านหลังอาคารโดมองค์การบริหารส่วน ตำบลโพมทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ		/		600,000	0	600,000	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
22	ต่อเติมอาคาร อพ.ร.องค์การบริหารส่วน ตำบลโพมทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ		/		396,000	0	396,000	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1.	โครงการส่งเสริมการค้าเป็นงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		/		30,000			ยังไม่มีการเบิกจ่าย
2.	วัสดุเกษตร		/		30,000			ยังไม่มีการเบิกจ่าย
3.	โครงการส่งเสริมการทำปศุสัตว์	/			30,000	0	30,000	
4.	โครงการหนุนน้อยชาวนา	/			15,000	0	15,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
1.	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน		/		30,000	0	30,000	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการลดปัญหาความยากจน

๒.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
1	โครงการธนาคารสัตว์น้ำ			/	30,000		30,000	
2	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพรตำบลโพหนอง			/	10,000		10,000	
3	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดภัยอินทสาเห			/	10,000		10,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		/		606,728	0	606,728	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
2.	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		/		10,000	0	10,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
3.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (นายจ้าง)		/		252,000	0	252,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
4.	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ			/	300,000		300,000	
5.	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง			/	30,000		30,000	
6.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี			/	30,000		30,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
7.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว			/	30,000		30,000	
8.	โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม			/	20,000		20,000	
9.	โครงการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ			/	20,000		20,000	
10.	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน			/	30,000		30,000	
11.	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	/			20,000	18,000	2,000	
12.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน			/	50,000		50,000	
13.	เพื่ออุดหนุนให้ออบต.ขับเคลื่อนเพื่อ ดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	/			25,000	25,000	0	
14.	โครงการจัดงานสร้างความรักความ สามัคคีของชุมชนปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา			/	30,000		30,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
15.	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา		/		10,000	0	10,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	วัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก และโรงเรียนอนุบาล สิ่งกีดขวางด. โพมทอง		/		999,828	450,000	549,828	
2	อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน		/		1,749,000	874,500	874,500	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา		/		1,445,500	722,750	722,750	
4	โครงการมัคคุเทศก์น้อย			/	80,000		80,000	
5	โครงการทุนการศึกษา	/			60,000	60,000	0	
6	เพื่อเป็นการอุดหนุนโรงเรียนบ้านชัยพระ โว้ยตามโครงการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มี ปัญหาถดถอยทางการเรียนรู้โรงเรียนบ้าน ชัยพระโว้ย			/	10,000		10,000	
7	เพื่อเป็นการอุดหนุนโรงเรียนบ้านชัยพระ โว้ยตามโครงการแก้ไขปัญหาวางะถดถอย ทางการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านชัยพระโว้ย			/	10,000		10,000	
8	เพื่อเป็นการอุดหนุนโรงเรียนบ้านนางมั่ง งตามโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และคิดค้นเลขเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาวางะ ถดถอยทางการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านนางมั่ง			/	20,000		20,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
9	เพื่อเป็นการอุดหนุนโครงการส่งเสริม ความฉลาดทางอารมณ์ และทักษะ สมอง EF โรงเรียนบ้านหนองหญ้าร้างกา			/	20,000		20,000	
10	เพื่อเป็นการอุดหนุนโครงการส่งเสริม นิสัยรักการอ่านและการอ่านออกเขียน ได้ของนักเรียนโพพหนองพิทยา			/	20,000		20,000	
11	โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหก ศาลเจ้าพ่อพระยาแล		/		80,000		80,000	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
12	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลโพพหนอง			/	30,000		30,000	
13	โครงการถวายเทียนเข้าพรรษาดำบล โพพหนอง			/	20,000		20,000	
14	โครงการประเพณี สงกรานต์ตำบล โพพหนอง		/		80,000		80,000	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
15	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลโพหนอง	/			80,000	80,000	0	
16	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านกีฬาสำหรับเยาวชนและ ประชาชนในพื้นที่	/			100,000	100,000	0	
17	วัสดุกีฬา	/			50,000	50,000	0	
18	โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ สถานศึกษาในสังกัด อบต.โพหนอง	/			30,000	30,000	0	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคม และสาธารณสุข

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	/			30,000	30,000	0	
2	โครงการอบรมเยาวชนพันธุ์ใหม่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			/	30,000		30,000	
3	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด			/	10,000		10,000	
4	โครงการอบรมเครือข่ายป้องกันเหตุจมน้ำ		/		50,000		50,000	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
5	สำรวจจ่าย เพื่อใช้ในกรณีที่เป็นต่างๆ เช่นภัยหนาว ภัยแล้ง สาธารณภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น		/		300,000	200,000	100,000	
6	คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		/		350,000	200,000	150,000	
7	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนอศศิกภัยและป้องกันควบคุมไข้ป่า	/			30,000	30,000	0	
8	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์			/	10,000		10,000	
9	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน อพพร.			/	30,000		30,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคม และสาธารณสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
10	คำจ้างเหมาบริการหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ตำบล		/		342,000	171,000	171,000	
11	โครงการฝึกอบรมทวนจิตอาสาภัย พิบัติ		/		30,000	0	30,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
12	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเยียวยาพื้นที่หลังเกิดภัย		/		150,000	0	150,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
13	โครงการซ้อมแผนภัยพิบัติ		/		30,000	0	30,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
14	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			/	30,000		30,000	
15	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำเพื่อ จัดการปัญหาจิตเวชในชุมชน			/	60,000		60,000	
16	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้พิการตำบล โพมทอง			/	20,000		20,000	
17	อุดหนุนให้กลุ่มผู้สูงวัยบ้านหนองหญ้า รงกา หมู่ที่ 4,9,10			/	20,000		20,000	
18	อุดหนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุป้านโพมทอง หมู่ที่ 2,7,12			/	20,000		20,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคม และสาธารณสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
19	เพื่ออุดหนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11			/	20,000		20,000	
20	เพื่ออุดหนุนให้กลุ่มสามพลังสูงวัยสตรีสุขภาพดี หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 8			/	20,000		20,000	
21	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน			/	30,000		30,000	
22	โครงการอบรมและเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน			/	150,000		150,000	
23	คำจ้างหน่วยงานสวัสดิการชุมชน			/	114,000		114,000	
24	โครงการจ้างงานคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้พิการ			/	90,000		90,000	
25	โครงการจ้างงาน นักเรียน นักศึกษา ระหว่างปิดภาคเรียน		/		40,000		40,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
26	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน และผู้ประสบปัญหาทางสังคม			/	100,000		100,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคม และสาธารณสุข

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
27	ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		/		13,500,000	6,750,000	6,750,000	
28	ประเภทเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์		/		130,000	65,000	65,000	
29	ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ		/		5,500,000	275,000	275,000	
30	โครงการควบคุมป้องกันและกำจัดโรค พิษสุนัขบ้า	/			80,000	80,000	0	
31	คำจ้างเหมาบุคคล เป็นรายเดือนเพื่อ ช่วยงานสาธารณสุข		/		222,000	111,000	111,000	ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย
32	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลโพหนอง		/		300,000	0	300,000	ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย
33	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5			/	25,000		25,000	
34	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ อุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ			/	30,000		30,000	
35	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	/			30,000	30,000	0	
36	คำจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	/			10,000	10,000	0	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคม และสาธารณสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
37	เพื่ออุดหนุน ให้กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านใหม่พัฒนาตามโครงการ พัฒนาระบบสุขภาพตำบลโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 บ้านใหม่พัฒนา			/	20,000		20,000	
38	เพื่ออุดหนุน ให้กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองตามโครงการ พัฒนาระบบสุขภาพตำบลโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทอง			/	20,000		20,000	
39	เพื่ออุดหนุน ให้กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนางมั่งตามโครงการ พัฒนาระบบสุขภาพตำบลโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 บ้านนางมั่ง			/	20,000		20,000	
40	เพื่ออุดหนุน ให้กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าอี้อำเภอโคกสูงพัฒนา ระบบสุขภาพตำบลโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าอี้อำเภอโคกสูง			/	20,000		20,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม และสาธารณสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
41	เพื่ออุดหนุน ให้กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสร้างแก้ว ตามโครงการ พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 บ้านสร้างแก้ว			/	20,000		20,000	
42	เพื่ออุดหนุน ให้กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านชัยพระเวทย์ตามโครงการ พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 บ้านชัยพระเวทย์			/	20,000		20,000	
43	เพื่ออุดหนุน ให้กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนม่วงตามโครงการ พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 บ้านโนนม่วง			/	20,000		20,000	
44	เพื่ออุดหนุน ให้กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านชัยม่วง ตามโครงการ พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 บ้านชัยม่วง			/	20,000		20,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคม และสาธารณสุข

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
45	เพื่ออุดหนุน ให้กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้ารางค์กาตามโครงการ พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้ารางค์กา			/	20,000		20,000	
46	เพื่ออุดหนุน ให้กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองหญ้ารางค์กาตามโครงการ พัฒนาสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10 บ้านหนองหญ้ารางค์กา			/	20,000		20,000	
47	เพื่ออุดหนุน ให้กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านนางมั่ง ตามโครงการ พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11 บ้านนางมั่ง			/	20,000		20,000	
	งบประมาณ 20,000.-บาท							
48	เพื่ออุดหนุน ให้กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านโพหนองตามโครงการ พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12 บ้านโพหนอง			/	20,000		20,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 6.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการคัดแยกขยะและกำจัดขยะ จากต้นทางในชุมชน		/		40,000	0	40,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
2	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก		/		20,000	0	20,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
3	คำจ้างเหมาผลงานเก็บขยะมูลฝอย		/		114,000	57,000	57,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการห้องเรียนสร้างพื้นที่สีเขียว			/	30,000		30,000	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ พระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามพระราชมารดา		/		30,000		30,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย

แผนงาน บริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
1	โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำ			/	10,000		10,000	
2	โครงการอนุรักษ์พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว			/	10,000		10,000	

สรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 16 โครงการ งบประมาณ 2,687,741 บาท
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 49 โครงการ งบประมาณ 33,050,056 บาท
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 53 โครงการ งบประมาณ 2,023,000 บาท
 รวมโครงการ ทั้งหมด 118 โครงการ งบประมาณ 37,760,797 บาท
 หมายเหตุ : โครงการทั้งหมดยังไม่รวมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ และหมวดค่าตอบแทน